

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO										
ESTADO DE MINAS GERAIS										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA: RODOVIÁRIA							DATA: 30/03/2024			
LOCAL: AVENIDA DR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA RIBEIRO - BAIRRO CERÂMICA							PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES			
MUNICÍPIO: RIO NOVO - MG							VALOR DO CONTRATO:	R\$ 2.732.383,36		
ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 77.500,95	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			77.500,95	-	-	-	-	-	-	
2	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	R\$ 1.411.638,16	21,50%	35,00%	25,50%	18,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			303.502,20	494.073,36	359.967,73	254.094,87	-	-	-	
3	ALVENARIAS INTERNAS E EXTERNAS	R\$ 116.059,14	0,00%	0,00%	35,00%	50,00%	15,00%	0,00%	0,00%	
			-	-	40.620,70	58.029,57	17.408,87	-	-	
4	REVESTIMENTOS ALVENARIA INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 76.645,05	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%	
			-	-	-	15.329,01	30.658,02	22.993,52	7.664,51	
5	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 56.782,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	
			-	-	-	-	11.356,40	28.391,00	17.034,60	
6	RODAPE	R\$ 4.549,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	
			-	-	-	-	-	3.184,95	1.364,98	
7	TETOS	R\$ 21.863,85	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	45,00%	35,00%	10,00%	
			-	-	-	2.186,39	9.838,73	7.652,35	2.186,39	
8	ACABAMENTOS EM PEDRA (BANCADAS/SOLEIRAS/PEITORIS)	R\$ 29.674,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	
			-	-	-	-	-	23.739,77	5.934,94	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO (LAJES E VIGAS)	R\$ 17.376,10	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			4.344,03	13.032,08	-	-	-	-	-	
10	ESQUADRIAS	R\$ 182.963,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	
			-	-	-	-	36.592,80	91.482,00	54.889,20	
11	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (ESTACIONAMENTO ONIBUS / ESTACIONAMENTO CARROS) / DESEMBARQUE E EMBARQUE CARROS)	R\$ 159.612,66	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	30,00%	30,00%	15,00%	
			-	-	15.961,27	23.941,90	47.883,80	47.883,80	23.941,90	
12	ACESSIBILIDADE	R\$ 17.530,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			-	-	-	-	-	-	17.530,79	

13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 285.191,23	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	35,00%	20,00%	10,00%	
			-	-	42.778,68	57.038,25	99.816,93	57.038,25	28.519,12	
14	TELEFONIA /DADOS/SOM (TUBULAÇÃO SECA)	R\$ 42.184,55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	70,00%	
			-	-	-	-	4.218,46	8.436,91	29.529,19	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 174.146,38	0,00%	5,00%	10,00%	25,00%	30,00%	15,00%	15,00%	
			-	8.707,32	17.414,64	43.536,60	52.243,91	26.121,96	26.121,96	
16	ACESSORIOS	R\$ 9.024,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			-	-	-	-	-	4.512,42	4.512,42	
17	SISTEMA COMBATE INCENDIO	R\$ 16.504,30						50,0%	50,0%	
								8.252,15	8.252,15	
18	SPDA	R\$ 15.405,86						50,0%	50,0%	
								7.702,93	7.702,93	
19	PAISAGISMO	R\$ 11.148,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			-	-	-	-	-	-	11.148,41	
20	LIMPEZA FINAL	R\$ 6.580,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			-	-	-	-	-	-	6.580,46	
	FÍSICO	R\$ 2.732.383,36	14,10%	18,88%	17,45%	16,62%	11,35%	12,35%	9,26%	
	FINANCEIRO	R\$ 2.732.383,36	R\$ 385.347,18	R\$ 515.812,75	R\$ 476.743,02	R\$ 454.156,57	R\$ 310.017,92	R\$ 337.391,99	R\$ 252.913,93	
PREFEITURA MUNICIPAL							RESPONSÁVEL TÉCNICO			
Ormeu Rabello Filho Prefeito Municipal							Alexandre Rosa Arquiteto CAU: A9590-7 - RJ			